

Quartal	Clustername	Fertigstellungsterm in	Baustatus
Q4/24	MC 33397/1.1 Wandlitz	25.09.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.2 Wandlitz	15.10.24	Tiefbau fertig außer NVts 10 und 11. Teilaktivierung Abhängig von Mitverlegung mit der Gemeinde. HAs in NV
Q4/24	MC 33397/1.3 Wandlitz	15.10.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.4 Wandlitz/Basdorf	20.10.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.5 Wandlitz	01.11.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.13 Seefeld	30.11.24	Aktivierung Mitte März geplant
Q4/24	MC 33397/1.6 Wandlitz	15.11.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.7 Wandlitz	15.12.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC 33397/1.8 Wandlitz	30.03.25	in Vorbereitung
Q4/24	MC 33397/1.21 Wandlitz, Dachsbaude	15.12.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q4/24	MC33056/02/1 Schönwalde	15.12.24	Tiefbau fertig außer NVts 5 und 6 (Fertigstellung voraus. KW 9). Cluster teilaktiviert, HAs im Bau
Q4/24	MC33056/02/3 Schönwalde / Gorinsee	28.02.25	im Bau
Q1/25	MC33056/02/4 Schönwalde	15.12.24	Tiefbau fertig, Cluster aktiviert, HAs in der NV
Q1/25	MC33056/02/5 Schönwalde	in Genehmigung	nicht gestartet
Q1/25	MC 33397/1.9 Wandlitz/Stolzenhagen	in Genehmigung	nicht gestartet
Q1/25	MC 33397/1.10 Stolzenhagen	in Genehmigung	nicht gestartet
Q2/25	MC 33397/1.11 Wandlitz/ Kolonie West	offen	nicht gestartet
Q2/25	MC 33397/1.12 Wandlitz/ Rahmer See	offen	nicht gestartet
Q2/25	MC33397/01/20 Wandlitz	offen	nicht gestartet
Q2/25	MC33397/01/19 Wandlitz/Wandlitzsee	offen	nicht gestartet

Quartal	Clustername	Fertigstellungsterm in	Baustatus
Q2/25	MC33397/01/18 Wandlitz	offen	nicht gestartet
Q2/25	MC33397/01/14 Klosterfelde Südwest	offen	nicht gestartet
Q2/25	MC33397/01/15 Klosterfelde West	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33397/01/16 Klosterfelde Nordwest	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33397/01/17 Klosterfelde Ost	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33396/01/1 Prenden	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33396/01/2 Lanke	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33396/01/3 Ützdorf	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33397/01/22 Basdorf, Zühlsdorfer Straße	offen	nicht gestartet
Q3/25	MC33397/01/23 Basdorf, Prenzlauer Straße	offen	nicht gestartet
Q4/25	MC33397/01/24 Basdorf	offen	nicht gestartet
Q4/25	MC33397/01/25 Basdorf Waldfrieden	offen	nicht gestartet
Q4/25	MC33397/01/27 Basdorf Wiesenaue	offen	nicht gestartet
Q4/25	MC33397/01/26 Basdorf An der Wildbahn	offen	nicht gestartet

Quartal	Clustername	Fertigstellungsterm in	Baustatus
Q4/25	MC33056/02/2 Schönerlinde	offen	nicht gestartet
Q4/25	MC33395/01/1 Zerpenschleuse	offen	nicht gestartet