

Bauaktivitäten und geplante Fertigstellung

Los 1 - Westliche Börde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Wulferstedt	fertig	fertig	on-net
Ausleben	fertig	Mai 22	August 22
Warsleben	fertig	Mai 22	August 22
Krottorf	fertig	fertig	on-net
Großalsleben	fertig	Oktober 23	Dezember 23
Kloster Gröningen	fertig	April 22	Oktober 22
Üplingen	fertig	Mai 22	August 22
Gunsleben	44682	Oktober 22	März 23
Hamersleben	fertig	Oktober 22	März 23
Neuwegersleben	fertig	Juni 22	Dezember 22
Neudamm	fertig	Juni 22	Dezember 22
Gröningen inkl. Heynburg	Jul 22	März 23	Juli 23
Kroppenstedt	44986	Oktober 23	Dezember 23
Dalldorf	44986	Oktober 23	Dezember 23

Los 2 - Oschersleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Neindorf	fertig	fertig	on-net
Beckendorf	fertig	fertig	on-net
Schermcke	fertig	fertig	on-net
Oschersleben	fertig	fertig	on-net
Hordorf	fertig	fertig	on-net
Neubrandslieben	fertig	fertig	on-net
Andersleben	fertig	fertig	on-net
Groß Germersleben	fertig	fertig	on-net
Klein Oschersleben	fertig	fertig	on-net
Neubau	fertig	fertig	on-net
Peseckendorf	fertig	fertig	on-net
Siedlung Bahnhof Flottshöhe	fertig	fertig	on-net
Waldfrieden/Hubertushöhe	fertig	fertig	on-net

Hadmersleben	fertig	fertig	on-net
Alikendorf	fertig	fertig	on-net
Kleinalsleben	fertig	fertig	on-net
Günthersdorf	fertig	fertig	on-net
Altbrandsleben	fertig	fertig	on-net
Hornhausen	fertig	fertig	on-net
12 Apostel	fertig	fertig	on-net

Los 3 - Wanzeleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Klein-Wanzeleben	begonnen	fertig	on-net
Remkersleben	begonnen	fertig	on-net
Bergen	begonnen	fertig	on-net
Groß Rodensleben	begonnen	fertig	on-net
Hemsdorf	begonnen	fertig	on-net
Meyendorf	begonnen	fertig	on-net
Eggenstedt	2022	offen	offen
Seehausen	2022	offen	offen
Wanzeleben	begonnen	Dezember 21	Mai 22
Buch	2022	offen	offen
Bottmersdorf	2022	offen	offen
Blumenberg	2022	offen	offen
Stadt Frankfurt	2022	offen	offen
Schleibnitz	2022	offen	offen
Klein Germersleben	2022	fertig	on-net
Klein Rodensleben	begonnen	fertig	on-net
Dreileben	begonnen	fertig	on-net
Domersleben	begonnen	fertig	on-net
Hohendodesleben	2022	offen	offen

Los 4 - Oebisfelde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Rätzlingen	Fertig	Fertig	on-net
Lockstedt	Fertig	Fertig	on-net

Everingen	Fertig	Fertig	on-net
Seggerde	Fertig	Fertig	on-net
Kathendorf	Fertig	Fertig	on-net
Etingen	Fertig	Fertig	on-net
Eickendorf	Fertig	Fertig	on-net
Klinze	Fertig	Fertig	on-net
Oebisfelde Stadt	fertig	Fertig	on-net
Gehrendorf	fertig	Fertig	on-net
Döhren	fertig	fertig	on-net
Ribbensdorf	fertig	fertig	on-net
Siestedt	fertig	fertig	on-net
Graui	fertig	fertig	on-net
Weferlingen	fertig	fertig	on-net
Eschenrode	fertig	fertig	on-net
Hödlingen	fertig	fertig	on-net
Schwanefeld	fertig	fertig	on-net
Wahlbeck	fertig	fertig	on-net
Hörsingen	fertig	fertig	on-net
Wahlbeck	fertig	fertig	on-net
Hörsingen	fertig	fertig	on-net
Weddendorf	fertig	fertig	on-net
Niendorf	fertig	fertig	on-net
Bergfriede	fertig	fertig	on-net
Wassensdorf	fertig	fertig	on-net
Breitenrode	fertig	fertig	on-net
Buchhorst	fertig	fertig	on-net

Los 5 - Elbe – Heide

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Angern	fertig	fertig	on-net
Papiermühle	fertig	fertig	on-net
Bahnhof Angern	fertig	fertig	on-net
Wiesenthal	fertig	fertig	on-net
Sandkrug	fertig	fertig	on-net

Wenddorf	fertig	fertig	on-net
Zibberick	fertig	fertig	on-net
Forsthaus Buktum	fertig	fertig	on-net
Mahlwinkel	fertig	fertig	on-net
Heerstraße	fertig	fertig	on-net
Bertingen	fertig	fertig	on-net
Burgstall	fertig	fertig	on-net
Dolle	fertig	fertig	on-net
Cröchern	fertig	fertig	on-net
Blätz	fertig	fertig	on-net
Sandbeindorf	fertig	fertig	on-net
Born	fertig	offen	Dezember 22
Hillersleben Siedlung	fertig	fertig	on-net
Hillersleben Dorf	fertig	fertig	on-net
Neuenhofe	fertig	fertig	on-net
Colbitz	fertig	Juli 22	offen
Lindhorst	fertig	Juli 22	offen
Zielitz	Feb 22	Juni 23	offen
Schricke	Feb 22	Juni 23	offen
Heinrichsberg	Feb 22	Juni 23	offen
Loitsche	Feb 22	Juni 23	offen
Rogätz	offen	offen	offen

Los 6 - Niedere Börde

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Klein Ammensleben	fertig	fertig	on-net
Groß Ammensleben	fertig	fertig	on-net
Dahlenwarleben	fertig	fertig	on-net
Gersdorf	fertig	fertig	on-net
Gutenswegen	fertig	fertig	on-net
Vahldorf	fertig	fertig	on-net
Meseberg	fertig	fertig	on-net

Samswegen	fertig	fertig	on-net
Bleiche	fertig	fertig	on-net
Jersleben	fertig	fertig	on-net

Los 7 - Barleben

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Barleben Nord + Mitte	Im Bau	Nord - fertig Mitte - im Bau	Nord - April 22 Mitte - offen
Ebendorf	in Planung	offen	offen
Meitzendorf	im Bau	Fertigstellung Tiefbau	April 22
Meitzendorf-Industriegebiet	in Planung	offen	offen

Los 8 - Flechtingen

Ortschaft	Baubeginn	Fertigstellung Tiefbau	geplante Inbetriebnahme
Bülstringen	fertig	fertig	on-net
Wieglitz	fertig	fertig	on-net
Flechtingen	fertig	fertig	on-net
Flechtingen Bahnhof	fertig	fertig	on-net
Böddensell	fertig	fertig	on-net
Hasselburg	fertig	fertig	on-net
Lemsell	fertig	fertig	on-net
Hilgesdorf	fertig	fertig	on-net
Behnsdorf	fertig	fertig	on-net
Belsdorf	fertig	fertig	on-net
Calvörde	fertig	offen	Juni 22
Erxleben	fertig	offen	Juni 22
Altenhausen	fertig	offen	Juni 22

Die Nennung des Monates, Bspw. November 2021, bedeutet das die Tiefbauarbeiten Ende des Monats abgeschlossen sind. Systembedingt kann es bei den tatsächlichen Schalterterminen zu geringfügigen Abweichungen kommen.